

Protokół szczelności instalacji solarnej

SPORZĄDZONY DNIA:/....../....

1. Adres inwestycji:

2. Próba szczelności wykonana przez

- - Przedstawiciel Wykonawcy

3. Opis próby szczelności:

Przeprowadzono próbę szczelności instalacji solarnej wykonanej z rur karbowanych ze stali nierdzewnej w otulinie łączonych przez skręcanie. Próba ciśnieniowa została wykonana na ciśnienie robocze 6 bar. W czasie 30 min. nie stwierdzono spadku ciśnienia. Komisja po zapoznaniu się z wynikami badań stwierdza, że badanie szczelności instalacji solarnej zostało zakończone z wynikiem pozytywnym / negatywnym *;

4. Uwagi

.....
.....
.....

5. Podpisy

- Przedstawiciel Wykonawcy